

ИНФОРМАЦИЯ

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» при реализации проекта по реконструкции сквера им. А.С. Пушкина г. Касимов.

21.01.2020 года между Министерством ТЭК и ЖКХ и главой администрации МО – ГО г. Касимов заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городскому образованию г.Касимов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 5 000 000,0 рублей.

По результатам электронного аукциона победителем на выполнение работ по ремонту сквера им. А.С. Пушкина г. Касимова стало ООО «УК Теплый дом».

В ходе проведения проверки работниками Касимовской межрайонной прокуратуры 23 и 29 декабря 2020 г. был осуществлен выход на место совместно с привлечением в качестве специалистов сотрудников Контрольно-счетного комитета МО – ГО г. Касимов.

При проверке фактических объемов работ выявлены расхождения с актом о приемке выполненных работ № 2 от 27.11.2020 г.. Так, по периметру сквера ограждения фактически установлено 160 металлических столбов. Вместе с тем, по акту приемки выполненных работ №2 начальник УКС и ЖКХ администрации МО – ГО г. Касимов фактически приняла установку металлических столбов в количестве 187 штук.

Также выявлены расхождения выраженные в отсутствии полиэтиленовых заглушек в количестве 187 штук стоимостью 3 091,74, работы окраске металлических поверхностей эмалью выполнены не в полном объеме, ограждение из готовых металлических решетчатых панелей выполнено в количестве 76 штук, когда фактически принято 186 штук.

Кроме того, начальником УКС и ЖКХ администрации МО – ГО г. Касимов подписан акт о приеме выполненных работ от 24.12.2020 г., о монтаже оборудования и установке малой архитектурной формы - «Кот ученый», оборудования Ландшафтная фигура топиарий «Дама с зонтиком», «Джентльмен» с их установкой, которые также на момент проверки отсутствовали. Сумма невыполненных работ составила около 1 млн. рублей.

Помимо этого, был подписан акт о приемке выполненных работ от 24.12.2020 г. о выполнении строительных работ по установке закладных деталей, устройству калиток с металлическими решетками на сумму 97 828,00 руб. Однако, данные работы также не были выполнены.

Договор от 24.12.2020г., включающий установку 12 скамей парковых на чугунных опорах «Ретро» стоимостью 364 565,20 рублей, 2 скамей парковых

«Вокк-3» (монтаж) стоимостью 87 928,11 руб. также на момент проверки 29.12.2020 г. фактически не исполнен.

Таким образом, указанные работы фактически на момент проверки выполнены не были и приняты в завышенном количестве, и как следствие, приняты и оплачены в большем объеме материалы и работы.

Денежные средства на основании официальных документов, содержащих ложные сведения, были перечислены в пользу ООО «УК Теплый дом».

Таким образом, в действиях начальника УКС и ЖКХ администрации МО – ГО г. Касимов усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч.1 ст. 285 УК РФ, а именно внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной корыстной заинтересованности и использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

В этой связи межрайонной прокуратурой 04.01.2021 г. в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении начальника УКС и ЖКХ администрации МО – ГО г. Касимов.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции

Я.В. Любимова